

TEAM KOGAICHI

長寿命化改良事業工事



令和7年2月4日

発行 第11号

発行者 荒井 知巳

予定出来高	不明
実施出来高	不明

たぶん65%ぐらいだと思います→

前号から少し時間が空いてしまいました。すみません。

職員の駐車場の工事については、ご協力ありがとうございます。もう少しかかりそうなので、引き続き対応よろしくをお願いします。

現在、体育館改修工事日程が遅れています。実際に、壁等を壊してみると、想定外のことがあるらしく、きちんと工事を進めようとする、どうしても工期が延びてしまうようです。

ですので、体育館使用の部活動については、4月以降も小学校を借りることになります。



【お知らせ】

◎卒業式について

- ・学校教育施設課とも協議して、3月11日の卒業式当日と練習日程及び時間については、昨年と同様の時間を確保しています。練習期間も工事は行うようで、大きな音が出る工事については、避けてもらうように話しています。あとで、3年主任と確認します。
- ・練習期間中、突然の体育館の現場使用(放送機器の使用や位置の確認等)は避けてください。より計画的な準備をお願いします。
- ・卒業生の当日の導線は、「3年教室→ピロティ→体育館に沿って→玄関」で大丈夫です。
- ・体育館のトイレは練習期間及び当日も使用不可です。

◎体育や部活動での体育館使用について

- ・5月初めごろまでは使用できません。(卒業式後に、床面のコートライン引きやバスケットゴールの取付を行い、養生期間も必要な予定のため)
- ・一小、五小、六小の体育館使用可能日(いずれも土曜日の9:00~12:00)
4/12、4/19、4/26、5/3、5/10(五小のみ4/26使用不可)

◎【重要】2/23(日)体育館受電工事

- ・この工事のため、校舎内も停電になります。予定では8:30~12:00です。(うまくいかなかった場合は時間の延長もあります。)
- ・学校での部活動等の予定は入れないようにしてください。急な予定で申し訳ありませんが対応をお願いします。

※ 学年主任には、2月から4月の工程表をお渡ししました。専門用語が並んでいるのでよくわからないところもありますが、いろいろな工程をギリギリで進めている感じです。興味がある方はは見てみてください。