

TEAM KOGAICHI

長寿命化改良事業工事



令和6年9月13日
発行 第5号
発行者 荒井 知巳

予定出来高	8.0%
実施出来高	7.1%

外部足場の準備が進められ、今週から来週にかけて組まれる予定です。9月11日からは、コンクリートブロックの撤去のため、多少騒音や振動が出るようです。

学校が始まって1週間が過ぎ、校内の導線や自転車を押すなどの約束も浸透してきているように感じます。前回も書きましたが、今回の長寿命化改良工事には、多くの人に関わり、令和10年まで続きます。工事業者等へのあいさつも引き続きよろしくお願いします。

工事の定例会議は、毎週金曜日の午後です。工事等に関して不明な点や要望等は、荒井までお願いします。

【お知らせ】

◎テニスコートへ入りやすくするため、出入口をテニスコート西側に作る予定です。フェンスを外して、通り抜けられるようなネットをつけます。フェンスのところにあった植栽は伐採しましたが、根が手強くて残ってしまいました。すみません。



◎9月11日現在の体育館の様子です。



◎朝の登校時は、生徒と工事車両が交差しないように時間を調整してくれているようです。